

INFORMARE

CONTRACTE DE EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI CONTRACT DE SUPERVIZARE SEMNATE ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009 - 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ETAPA II"

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea continuă derularea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific (OS) 7.1. - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

La finalul lunii iulie 2023 se înregistrează următorul stadiu al celor patru contracte de lucrări derulate în cadrul Proiectului:

CL1 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare PT2 si PT3	
Antreprenor:	Asocierea CONSIX CONSTRUCTII SRL și CEAMIS PROIECT SRL
Valoarea contractului la data prezentei informări:	13.501.928,37 lei (fără TVA)
Data de începere:	06.07.2021
Data semnării contractului:	25.06.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	23 luni
În luna iulie 2023, Antreprenorul a continuat execuția contractului CL 1 pentru reabilitarea rețelei de termoficare secundară la:	
- Punctul termic 2 Ramura 1: execuție lucrări de montaj conducte, așternere pat nisip, umpluturi compactate în două zone; execuție lucrări montaj vane, demontări conducte, execuție cămin termoficare; - Punctul termic 3 Ramura 1: lucrări de săpătură pe zona de traversare str. Ostroveni - Punct termic 3 Ramura 1, lucrări de demontare conducte; - Punctul termic 3 Ramura 3: lucrări de montaj provizorat, lucrări demontare conducte, execuție lucrări de umpluturi, compactări, lucrări de săpătură șanț și montaj conducte în diferite zone și pe traseu nou proiectat, lucrări refacere tramă stradală, lucrări execuție cămin de termoficare, execuție lucrări de săpătură, așternere pat nisip, montaj conducte, probe/manșonări.	

CL2 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT7, PT14 și P34

Antreprenor:	Asocierea SICOR S.R.L. și ELECTRONIC S.R.L.
Valoarea finală a investiției:	13.791.796,89 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	22.01.2021
Data finalizării lucrărilor:	13.08.2022

Recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea rețelei de termoficare secundare realizată în cadrul CL 2 s-a realizat în data de 6 ianuarie 2023.
În perioada aprilie - iulie 2023 antreprenorul a remediat defecțiuni apărute și deficiențele care generau alimentarea cu apă caldă sub parametrii normali.

CL3 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT33, PT38, PT42 și PT43

Antreprenor:	Asocierea RALUNIC S.R.L., METINSTAL S.R.L. și PROPRAM S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	9.502.880,94 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	18.01.2021
Durata de execuție:	29 luni

La nivelul lunii iulie 2023 se înregistrează un progres fizic de 72,37% în execuția Lucrărilor, astfel:

- Lucrări desfacere și refacere drumuri, alei, spații verzi: 80,70%;
- Lucrări de terasament: 73,92%
- Lucrări demontări: 88,99%
- Lucrări de montaj termomecanic (inclusiv probe și teste): 92,64%.

CL4 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare

Antreprenor:	ENERGOMONTAJ GROUP S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	22.153.500,80 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	20.01.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	32 luni

La nivelul lunii iulie 2023 se înregistrează un progres fizic de cca. 63% în execuția Lucrărilor, astfel:

- Lucrări Tronson 1: 87%
- Lucrări Tronson 2: 86%
- Lucrări Tronson 3: 100%
- Lucrări Tronson 4: 73%
- Lucrări Tronson 5: 0%



Județul Vâlcea

Date contact: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr. 1, 240595 Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea

Tel.: 0250.73.29.01; Fax: 0250.73.56.17

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro

www.aercurat-valcea.ro/etapa2

