

INFORMARE

CONTRACTE DE EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI CONTRACT DE SUPERVIZARE SEMNATE ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMIFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009 - 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ETAPA II"

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea continuă derularea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific (OS) 7.1. - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

La finalul lunii august 2023 se înregistrează următorul stadiu al celor patru contracte de lucrări derulate în cadrul Proiectului:

CL1 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare PT2 și PT3	
Antreprenor:	Asocierea CONSIX CONSTRUCTII SRL și CEAMIS PROIECT SRL
Valoarea contractului la data prezentei informări:	13.501.928,37 lei (fără TVA)
Data de începere:	06.07.2021
Data semnării contractului:	25.06.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	23 luni
În luna august 2023, Antreprenorul a continuat execuția contractului CL 1 pentru reabilitarea rețelei de termoficare secundară, după cum urmează:	
- Punctul termic 2 Ramura 1: refacere tramă stradală și aducere teren la starea inițială (grădini, alei, spațiu verde, etc) pentru recepția la terminarea lucrărilor; - Punctul termic 3 Ramura 1: execuție lucrări de montaj conducte, umpluturi/compactări și demolări conducte pe zona de rețea aferentă tronsonului T8 între punct termic T3 - nod 2; - Punctul termic 3 Ramura 3: execuție lucrări de umpluturi/ compactări pe tronsonul T10 și tronsonul T11 demarare lucrări de săpătură, așternere pat nisip, montaj conducte, refacere tramă stradală, execuție lucrări de montaj vane atât pe încălzire cât și vane de aerisire și golire, execuție lucrări de demontări conducte; - Punctul termic 3 Ramura 4: execuție lucrări de construcție cămin C7, execuție lucrări de așternere pat nisip, montaj conducte, umpluturi/compactări pe tronsonul T17; săpătură canal, desfacere provizorat punct 5 - cămin C8, montare legături și vane încălzire în PT ramura 1 și 4, execuție lucrări de demontări conducte pe tronsonul T17.	



Județul Vâlcea

Date contact: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr. 1, 240595 Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea
Tel.: 0250.73.29.01; Fax: 0250.73.56.17

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro

www.aecurat-valcea.ro/etapa2



CL2 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT7, PT14 și P34	
Antreprenor:	Asocierea SICOR S.R.L. și ELECTRONIC S.R.L.
Valoarea finală a investiției:	13.791.796,89 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	22.01.2021
Data finalizării lucrărilor:	13.08.2022
Recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea rețelei de termoficare secundare realizată în cadrul CL 2 s-a realizat în data de 6 ianuarie 2023. În perioada aprilie - august 2023 antreprenorul a remediat defecțiuni apărute și deficiențele care generau alimentarea cu apă caldă sub parametrii normali.	

CL3 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT33, PT38, PT42 și PT43	
Antreprenor:	Asocierea RALUNIC S.R.L., METINSTAL S.R.L. și PROPRAMM S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	9.502.880,94 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	18.01.2021
Durata de execuție:	29 luni
La nivelul lunii august 2023 se înregistrează un progres fizic de 74,05% în execuția Lucrărilor, astfel:	
- Lucrări desfacere și refacere drumuri, alei, spații verzi: 81,70%; - Lucrări de terasament: 74,92% - Lucrări demontări: 90,49% - Lucrări de montaj termomecanic (inclusiv probe și teste): 94,64%.	

CL4 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare	
Antreprenor:	ENERGOMONTAJ GROUP S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	22.153.500,80 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	20.01.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	32 luni
La nivelul lunii iulie 2023 se înregistrează un progres fizic de cca. 63% în execuția Lucrărilor, astfel:	
- Lucrări Tronson 1: 87% - Lucrări Tronson 2: 86% - Lucrări Tronson 3: 100% - Lucrări Tronson 4: 73% - Lucrări Tronson 5: 0%	



Județul Vâlcea

Date contact: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr. 1, 240595 Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea
Tel.: 0250.73.29.01; Fax: 0250.73.56.17

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro

www.aercurat-valcea.ro/etapa2



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020