

INFORMARE

CONTRACTE DE EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI CONTRACT DE SUPERVIZARE SEMNATE ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009 - 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ETAPA II"

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea continuă derularea proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific (OS) 7.1. - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

La finalul lunii septembrie 2023 se înregistrează următorul stadiu al celor patru contracte de lucrări derulate în cadrul Proiectului:

CL1 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare PT2 și PT3	
Antreprenor:	Asocierea CONSIX CONSTRUCTII SRL și CEAMIS PROIECT SRL
Valoarea contractului la data prezentei informări:	13.501.928,37 lei (fără TVA)
Data de începere:	06.07.2021
Data semnării contractului:	25.06.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	23 luni
La nivelul lunii septembrie 2023, se înregistrează un progres fizic de 98% în execuția Lucrărilor.	
Finalizarea lucrărilor este estimată pentru mijlocul lunii noiembrie 2023.	

CL2 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT7, PT14 și P34	
Antreprenor:	Asocierea SICOR S.R.L. și ELECTRONIC S.R.L.
Valoarea finală a investiției:	13.791.796,89 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	22.01.2021
Data finalizării lucrărilor:	13.08.2022
Recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea rețelei de termoficare secundare realizată în cadrul CL 2 s-a realizat în data de 6 ianuarie 2023. În perioada aprilie - septembrie 2023 antreprenorul a remediat defecțiuni apărute și deficiențele care generau alimentarea cu apă caldă sub parametrii normali (de ex. remediere avarii conducte, fisură sudură) și este în curs de remediere a unor defecțiuni	



Județul Vâlcea

Date contact: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr. 1, 240595 Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea
Tel.: 0250.73.29.01; Fax: 0250.73.56.17

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro

www.aercurat-valcea.ro/etapa2



care afectează funcționarea în parametri normali a furnizării de apă caldă de consum pentru blocul D34, precum și a remedierii unor avarii la două cămine de vizitare a căror capace se mișcă la trecerea automobilelor).

CL3 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT33, PT38, PT42 și PT43	
Antreprenor:	Asocierea RALUNIC S.R.L., METINSTAL S.R.L. și PROPRAM S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	9.502.880,94 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	18.01.2021
Durata de execuție:	29 luni
La nivelul lunii septembrie 2023 se înregistrează un progres fizic de cca. 80% în execuția lucrărilor.	
Recepția lucrărilor este estimată pentru finalul lunii decembrie 2023.	

CL4 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare	
Antreprenor:	ENERGOMONTAJ GROUP S.R.L.
Valoarea contractului la data prezentei informări:	22.153.500,80 lei (fără TVA)
Data semnării contractului:	05.01.2021
Data de începere:	20.01.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	32 luni
La nivelul lunii septembrie 2023 se înregistrează un progres fizic de cca. 80% în execuția Lucrărilor, astfel:	
- Lucrări Tronson 1: 97% - Lucrări Tronson 2: 99% - Lucrări Tronson 3: 100% - Lucrări Tronson 4: 93% - Lucrări Tronson 5: 11%	
Recepția lucrărilor este estimată pentru finalul lunii februarie 2024.	



Județul Vâlcea

Date contact: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr. 1, 240595 Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea
Tel.: 0250.73.29.01; Fax: 0250.73.56.17

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cjvalcea@vl.e-adm.ro

www.aercurat-valcea.ro/etapa2



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020