

INFORMARE

CONTRACTE DE EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI CONTRACT DE SUPERVIZARE SEMNATE ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMIFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009 - 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ETAPA II"

CL1 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare PT2 și PT3

Antreprenor:	Asocierea CONSIX CONSTRUCTII S.R.L. și CEAMIS PROIECT S.R.L.
Valoarea contractului:	13.495.340,00 lei (fără TVA) 16.059.454,60 (cu TVA 19%)
Data semnării contractului:	06.07.2021
Data de începere:	25.06.2021
Perioada de efectuare a lucrărilor:	18 luni

În data de 28.02.2022 a fost emisă Autorizația de construire nr. 198/6786.

În data de 11.03.2022 a fost emis Ordinul Administrativ nr. 4 pentru începerea lucrărilor cu data de 14.03.2022.

Până la finalul lunii aprilie 2022, s-a realizat 60,61% din activitatea de proiectare din cadrul contractului, inclusiv elaborarea studiilor și a documentațiilor în vederea obținerii avizelor și acordurilor necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Tipul și gradul de realizare al lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare PT2 și PT3, se prezintă după cum urmează:

• Lucrări de desfacere și refacere drumuri, alei, spații verzi etc.	1,60%
• Lucrări de terasament	7,40%
• Lucrări de montaj termomecanice (probe și teste)	3,50%

