

**Contractul de lucrări nr. 5235/25.04.2013**  
**- „Implementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la**  
**cazanul nr.7 din CET Govora" – CL4**

Stadiul contractului **CL4** la **31.01.2017**

*Antreprenor:* **Asocierea Babcock Noell GmbH – S.C. Energomontaj S.A.**

- Contract de lucrări de tip FIDIC Galben (proiectare + execuție)
- **Valoarea acceptată a contractului, exclusiv TVA: 148.629.369 lei**  
Valoare TVA: 35.671.048,56 lei
- Durata de execuție a contractului: 31 luni (conform act aditional nr.3)
- Perioada de Notificare a Defectelor: pana la 05.05.2017 (minim 12 luni de la data receptiei punerii in functiune)
- Data de începere a contractului: 21.05.2013
- Data de finalizare: 20.12.2015
- **Progres fizic: 100 %**
- **Progres financiar: 100 %**

**In prezent contractul CL4 este in perioada de notificare a defectiunilor**