

**Contractul de lucrări nr. 13091/14005 din 05.09.2014
- „Implementare proiect arzătoare NOx și reparații cazan nr. 7
din CET Govora" - CL5**

Stadiul contractului **CL5** la **31.01.2017**

Antreprenor: Asocierea S.C. Energoutil Contact S.A. București - S.C. Scam Management S.R.L. – S.C. Conest S.A.

- Contract de lucrări de tip FIDIC Galben (proiectare + execuție)
- **Valoarea initiala a contractului, exclusiv TVA: 39.274.429,21 lei**, din care cheltuieli diverse și neprevăzute de 3.384.427,19 lei fără TVA
- **Cost final = 36.513.725,57 lei** fără TVA
- Valoare TVA: 9.425.863,01 lei
- Durata de execuție a contractului: **15 luni + 83 zile – Act aditional nr 3**
- Perioada de Notificare a Defectelor: minimum 12 luni de la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, pana la 15.04.2017
- Data de începere a contractului: 22.09.2014
- Data de finalizare: 14.03.2016
- **Progres fizic: 100 %**
- **Progres financiar: 100 %**

In prezent contractul CL5 este in perioada de notificare a defectiunilor