

**Contractul de lucrări nr. 12766/C.165/19.10.2013
- „Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar de
termoficare in CET Govora" – CL6**

Stadiul contractului **CL6** la **31.01.2017**

Antreprenor: **S.C. TMUCB S.A. Bucuresti**

- Contract de lucrări de tip FIDIC Galben (proiectare + execuție)
- **Valoarea acceptată a contractului, exclusiv TVA: 18.360.662,21 lei**
Valoare TVA: 4.406.558,93 lei
- Durata de execuție a contractului: 17 luni si 25 zile (conform act aditional nr.2)
- Perioada de Notificare a Defectelor: minimum 12 luni de la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
- Data de începere a contractului: 06.11.2012
- Data de finalizare: termen de executie a lucrarilor 31.05.2014 (conform act aditional nr 3)
- **Progres fizic: 100%**
- **Progres financiar: 100%**

In prezent contractul CL6 este in perioada de notificare a defectiunilor