

# CS1

Contractul de asistență tehnică a fost atribuit în urma licitației consorțiului format din S.C. Ramboll România SRL (lider), S.C. BDO Audit SRL și S.C. BLOM România SRL –parteneri, valoarea fiind de 3.956.545 lei fără TVA.

Cu o durată inițială de 23 de luni (corelată cu durata inițială a contractului de finanțare), contractul a fost prelungit, fără costuri suplimentare, în baza a 4 acte adiționale, cu 11 luni, până în iunie 2014.

Conform cerințelor din documentația de atribuire, asistența tehnică pentru managementul proiectului avea obligația prestării următoarelor activități:

- **Asistență în evaluarea ofertelor de servicii de supervizare și lucrări de proiectare și execuție;** asistență în semnarea contractelor de supervizare și lucrări de proiectare și execuție – activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a acordat sprijin în pregătirea documentațiilor de atribuire (elaborarea celei pentru audit financiar și revizuirea celor de lucrări și servicii de supervizare a lucrărilor), evaluarea ofertelor prin experții cooptați, întocmirea punctelor de vedere la contestațiile depuse la CNSC și plângerile formulate la Curtea de apel Pitești, semnarea contractelor.

- **Întocmirea fișelor de post pentru personalul UMP (Unitatea de Management a Proiectului) și UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului)** – activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a elaborat atât fișele de post pentru personalul UMP și UIP cât regulamentele de funcționare pentru UMP și UIP.

- **Întocmirea Manualului de Proceduri al UMP și UIP** - activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a elaborat manualul de procedură conform cerințelor din contractul de finanțare și a revizuit o serie de proceduri, în funcție de modificările legislative ce au intervenit ulterior.

- **Sprijin acordat Beneficiarului în elaborarea cererilor de rambursare. Prestatorul va aviza rapoartele întocmite de către consultantul pentru supervizare, acordând o atenție specială situațiilor de lucrări și certificatelor de plată** - activitate realizată în proporție de 90%. Prestatorul a acordat sprijinul necesar pentru elaborarea cererilor de rambursare și a cererilor de plată aferente lucrărilor și serviciilor executate. Diferența de 10% neexecutată și nedecontată (39.442,1 lei fără TVA) este aferentă garanțiilor de bună execuție care nu avea cum să fie realizată întrucât contractul de servicii s-a finalizat înainte de finalizarea a patru din cele șase contracte prevăzute prin proiect.

- **Sprijin acordat UMP și UIP în managementul proiectului pe baza Manualului de Proceduri dezvoltat** - activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a elaborat Rapoartele de progres trimestrial, instruirea personalului UMP și UIP și a realizat actualizarea tarifului pentru serviciul de termoficare urbană, conform cerințelor din contractul de finanțare, actualizări în baza cărora au fost adoptate hotărârile Consiliului local al Municipiului Rm. Vâlcea de aprobare a tarifelor.

- **Pregătirea și implementarea unui sistem de monitorizare, raportare și arhivare pentru UMP și UIP** - activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a realizat un sistem de urmărire și arhivare a documentelor aferente proiectului.

- **Elaborarea Strategiei de promovare a Proiectului** - activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a elaborat Strategia de promovare a proiectului și planurile de implementare a acesteia pe fiecare an în parte, documentele fiind avizate și de AM POS Mediu din punct de vedere a respectării condițiilor de vizibilitate a proiectului.

- **Implementarea acțiunilor de promovare propuse în strategie** - activitate realizată. Prestatorul a elaborat Rapoarte privind implementarea activităților de promovare pentru fiecare an în parte și a elaborat materialele și serviciile prevăzute în caietul de sarcini, toate acestea fiind avizate de AM POS Mediu din punct de vedere a respectării condițiilor de vizibilitate a proiectului:

- Un film și 5 spoturi publicitare, inclusiv difuzarea lor pe posturile TV în anul 2013;
- Crearea și operarea paginii web a proiectului – [www.aercurat-valcea.ro](http://www.aercurat-valcea.ro);
- Materiale de promovare (postere, fluturași, pliante, bannere);
- Broșura *Poveste de succes* care va fi difuzată la sfârșitul implementării proiectului.

**CONTRACTUL CS1 S-A DESFASURAT PE O PERIOADA DE 34 de luni, 01.09.2011-30.06.2014. Sedința de închidere s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean Valcea în data de 23.06.2014.**

